

Einbauort

Herrn/Frau: _____

Strasse: _____

Ort: _____

Besichtigung der Anlage

Trennvorrichtungen vorhanden (SLS/SH Schalter netzseitig)

Berührungsschutz gegeben

Betriebsmittel unbeschädigt

Leitungsverlegung/Abdichtungen mängelfrei

Bei Landwirtschaft/Gartenbau - Schutzart IP54 gegeben

Erprobung/Einbau - Zweirichtungszähler

Drehfeldprüfung beim **alten** Zähler rechts links

Drehfeldprüfung beim **neuen** Zähler rechts

Wichtig! Neuen Zähler nur bei rechten Drehfeld einbauen!!!

Erprobung/Einbau - Einspeisezähler

Rechtes Drehfeld vorhanden

Anlaufprüfung bestanden

Wichtig! Easy-Meter Einspeisezähler - Leitungsanschluss nicht drehen!

Verplombung der Anlage

ungezählter Zählerbereich verplombt

PK verplombt

Abschluss der Anlage

Technische Dokumente sind ausgefüllt und unterschrieben

Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik

Die Anlage entspricht **nicht** den anerkannten Regeln der Technik

Wenn Mängel vorhanden, welche? _____

Zähleranlage wird in Betrieb genommen Ja Nein

Ort, Datum: _____

Prüfer: _____